

Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петинского сельского поселения Хохольского района Воронежской области» за 2021 и 2022 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петинского сельского поселения Хохольского района Воронежской области» утверждена Постановлением Администрации Петинского сельского поселения Хохольского района Воронежской области от 25.03.2020г. № 38

Цель Программы:

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электро-, газо-, водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры

Задачи:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения
2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
5. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
6. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
7. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
9. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.
10. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 и 2022 г.

Денежные средства на финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петинского

сельского поселения Хохольского района Воронежской области» в бюджете Петинского сельского поселения на 2021-2022гг предусматривались в сумме 130 тыс.рублей по следующим пунктам:

№ п/п	Содержание мероприятий (наименование работ)	Стоимость тыс.руб.	Год реализации
1	Замена глубинного насоса	35,00	2022
2	Приобретение мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах (4 шт.)	25,00/20,00	2021/2022
3	Оборудование контейнерной площадки (1шт.)	50,00	2022
	ИТОГО:	130,00	

Выполнены пункты программы по следующим параметрам:

№ п/п	Содержание мероприятий (наименование работ)	Стоимость тыс.руб.	Год реализации
1	установлены ограждения санитарной зоны вокруг скважины и водонапорной башни с.Устье, п.опытной станции ВНИИК, п.Орловка	200,00	2022
2	перебурирование скважины, расположенной поселок опытной станции ВНИИК Хохольского района Воронежской области, Устройство станции первого подъема. Ликвидационный тампонаж скважины №57209/ГВК 20201478, установка насоса	4698,0	2021
3	установка новой водонапорной башни Рожновского на 50 куб.м. в п.опытной станции ВНИИК	2392,8	2021
4	перебурирование и ликвидационный тампонаж артезианской скважины No42470, расположенной по адресу: Воронежская область, Хохольский район, Петинское сельское поселение, с. Устье	2772,30	2022
	ИТОГО:	10063,1	

Вывод: Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2021-2022гг по водоснабжению достигнуты в полном объеме, что составляет 200% от запланированного, перевыполнены финансовые показатели по водоснабжению в более чем 280 раз. В связи с затратами на водоснабжение выполнение пунктов по «Благоустройство территории» (Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах, Оборудование контейнерной площадки) перенесено на 2023 год.

При утверждении и рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год необходимо внести изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной муниципальной программы.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».